Anexa nr. 10

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a drumului L516 R34 de acces spre s. Sarata Mereseni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	U.M	Cantitate conform datelor din	Anul 2022																											
				Luna																											
	Organizare de şantier			Mai																											
	Caitolul 1. Drum L=235, b=5.0m			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D - 400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm	m	6																														
2	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,71																														
3	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1410																														
4	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire Hminim-0.12m	m3	169,2																														
5	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65l/m2	t	0,76																														
6	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4 mm	m2	1175																														
7	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25l/m2	t	0,29																														

Digitally signed by Sandu Andrei
Date: 2022.04.13 12:23:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

8	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2	1175
9	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 9 cm 16/32, conform cerintelor	m2	235

Data complectării: “13” aprilie 2022

Nume: __Andrei Sandu_____
Funcţia în cadrul firmei: __Director___
Denumirea firmei __ “ARNIT-PRIM” SRL_