Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reabilitarea trotuarului din str. Studenților (intervalul str. N. Dimo –str. Florilor)- pavare și amenajarea spațiului verde, segmentul 3 și segmentul 2,”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		Luna											
		1				2				3			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
_„Reabilitarea trotuarului din str. Studenților (intervalul str. N. Dimo –str. Florilor)- pavare și amenajarea spațiului verde, segmentul 3 și segmentul 2” – 3 luni (iunie 2026 – 30 septembrie 2026)													
1	Organizare șantier												
2.	Demontări (asfalt, borduri, transport)												
3.	Săpături + evacuare deșeuri												
4.	Pregătire strat suport (terasament)												
5.	Strat fundație pietriș (trotuar)												
6.	Montare pavaj (lucrare principală)												
7.	Execuție borduri												
8.	Restabilire asfalt (zone locale)												
9.	Amenajare spații verzi (teren + sol vegetal)												
10.	Semănare gazon												
11	Udare și întreținere inițială												
12	Lucrări diverse (capace cămine etc.)												
13	Curățenie finală + recepție												

Digitally signed by Covaș Adrian
Date: 2026.04.28 11:32:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ