GRAFICUL DE EXECUTIE

"Lucrări de construcție Utilități Edilitare „Tabăra Militară nr.136", Alimentare cu energie electrică, Traseu Băcioi

Etapă	Denumira lucrărilor	ANUL 2023 LUNA				
		1	2	3	4	5
1	Organizarea de șantier					
2	Achizitia materialelor si utilajului si transportarea lor la obiect					
3	Lucrări de contructie, montarea silpilor din beton 10kV Sapatura de pamint in transee pentru montarea cablului					
4	Sapatura de pamint in transee pentru montarea cablului					
5	Scoaterea liniei aeriene 10kV, Etapa 1 (L=603m)					
6	Pozarea cablului NA2XS(F) 2Y 12/20kV sect. 1x95 (1.14kg/m) in transee, acoperirea transeei					
7	Sapatura de pamint pentru platforma substatiei, tunarea betonului pentru platforma substatiei					
8	Montarea substatiei containerizata cu doua transformatoare 10/0,4kV pana la 1000kVA					
9	Montarea celulei KCO-393-03					
10	Probe, încercări și punerea în funcțiune a sistemelor.					
11	Recepția de terminarea lucrărilor					

Durata de executie este - 150 zile

Semnat: electronic

Nume: Rotari Dmitrii
Funcţia în cadrul firmei:Administrator
Denumirea firmei: Zepto SRL

Digitally signed by Rotari Dmitrii
Date: 2024.03.28 16:34:49 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova