

ANALIZA POSIBILELOR RISCURI
ce pot apărea în procesul executării contractului de prestare
Servicii de cercetare arheologică în municipiul Chișinău

În fiecare proiect și inițiativă există anumite riscuri de implementare. Dar, analiza lor atentă, comunicarea eficientă între părțile implicate, pot facilita găsirea soluțiilor potrivite pentru a anticipa și depăși situațiile de risc.

Riscuri:

1. Semnarea cu întârziere a contractului ca urmare a contestațiilor depuse la licitația de achiziție a serviciilor de cercetare arheologică.
2. Blocarea etapei de cercetare datorită afectării unor proprietăți private sau publice unde proprietarul se opune intervenției în sol.
3. Identificarea în timpul săpăturilor a unor rețele subterane electrice, telefonice, apeduct sau canalizare care nu erau cunoscute în zona cercetată.
4. Apariția în timpul executării contractului a unor lucrări neprevăzute ce implică cheltuieli suplimentare.
5. Condiții climaterice nefavorabile, ploi abundente sau îndelungate care ar împiedica sau întârzia lucrările de excavare a solului și ar duce la distrugerea sau inundarea șantierelor arheologice.
6. Întârzierea transferurilor bănești pentru lucrările efectuate.
7. Restricții de sănătate (cum este situația actuală la nivel mondial din cauza COVID-19).
8. Crize economice care pun în dificultate de plată partea contractantă.
9. Conflicte militare.

Soluții:

1. Riscurile menționate mai sus, atât de ordin natural, cât și antropic, pot cumula într-un risc general al neîndeplinirii în termen și conform contractului a serviciului contractat. Dar, ofertantul va întreprinde măsurile legale, de comun acord cu contractantul, necesare pentru eliminarea lor.
2. Măsurile de evitare a riscurilor privind inundațiile și alunecările de teren care pot afecta monumentele istorice, se prevăd într-un plan de acțiuni menite să creeze condiții tehnice (canale de scurgere a apelor, consolidarea pereților șantierului, acoperirea temporară ș.a.
3. În cazul depistării unor rețele subterane într-un anumit sit lucrările vor fi oprite temporar până la soluționarea problemei împreună cu proprietarii sau gestionarii acelor rețele iar lucrul va continua în alte situri.
4. În cazul unor întârzieri bugetare sau de plată, ne vom adapta programul la astfel de situații, încercând să nu afectăm prea mult executarea contractului. Toate schimbările organizatorice și financiare vor fi discutate și convenite cu partea contractantă.
5. Restricțiile de sănătate (cum este situația actuală la nivel mondial din cauza COVID-19), vor fi tratate în funcție de fiecare caz (individual sau pe scară largă). Dacă ținem

cont de restricțiile de mobilitate, vom aplica reguli conform legislației, precum și unele soluții adecvate care nu vor afecta implementarea activităților proiectului.

Data completării: 07.04.2022.

Cu stimă,

Ofertant/candidat
Alexandra Barbăneagră, Rector
(semnătura autorizată)