

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Efectuarea lucrărilor de reconstrucție a boxelor pentru autospeciale DRCS Nr. 2 din mun. Balti, str. Alexandru Lapusneanu, 17

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Saptămâni																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Procurarea materialelor																										
2	Organizare santier																										
3	Lucrari de terasament																										
4	Pregatirea fundatiei																										
5	Constructia structurii spatiale																										
6	Constructia acoperisului																										
7	Constructia fatadei si peretilor interiori																										
8	Montarea elementelor de timplarie																										
9	Constructia pardoselelor																										
10	Electricitatea																										
11	Amenajarea teritoriului																										
12	Lucrări de finisare																										
13	Darea în exploatare / documentație de proiect																										

Data completării 27.07.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Energotel Grup

Director - Victor CHIRICA

Notă : În cazul în care procesul desfășurării lucrărilor nu vor avea loc incidente neprevazute sau aparența altor obstacole ce nu țin de antreprenor, termenul se poate micșora !

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTATIEI DE PROIECT

Efectuarea lucrărilor de reconstrucție a boxelor pentru autospeciale DRCS Nr. 2 din mun. Balti, str. Alexandru Lapusneanu, 17

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Săptămâni																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Obținerea autorizațiilor de construcții																										
2	Intocmirea procesului verbal de executare a lucrărilor pentru lucrările de terasament și a fundației																										
3	Intocmirea procesului verbal de executare a lucrărilor pentru construcția structurii spațiale, acoperișului și peretilor																										
4	Intocmirea procesului verbal de executare a lucrărilor pentru montarea elementelor de tâmplărie, construcția pardoselilor și electricității																										
5	Intocmirea procesului verbal de executare a lucrărilor pentru amenajarea teritoriului și restul lucrărilor rămase nefacturate																										
6	Intocmirea procesului verbal de recepție finală la terminarea lucrărilor și obținerea avizelor pentru darea în exploatare																										

Data completării 27.07.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Energotel Grup

Director - Victor CHIRICA