

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație curentă a unor încăperi din incinta DAMS – Spital al IMSPD SM al MAI”
(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrărilor până la 15.12.2026.

Nr.	Categoria de lucrări	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
1	Organizarea șantierului, trasări, protecții	■							
2	Demontări și evacuarea deșeurilor	■	■						
3	Compartimentări din gips-carton		■	■					
4	Tencuieli și reparații pereți		■	■	■				
5	Colțare, plase fibră de sticlă			■	■				
6	Gletuire pereți și tavane				■	■			
7	Grunduire suprafețe					■			
8	Vopsitorii interioare					■	■		
9	Montaj uși aluminiu/HPL					■	■		
10	Tavane suspendate Armstrong				■	■	■		
11	Lucrări apă și canalizare			■	■	■			
12	Montaj obiecte sanitare și baterii					■	■		
13	Montaj grile ventilație						■		
14	Remontare radiatoare						■		
15	Finisaje pardoseli (rașchetare, lăcuire, plinte)					■	■	■	
16	Curățenie generală							■	
17	Verificări, probe și recepția lucrărilor							■	■