

## КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п	Наименование этапа	Начало	Окончание
1	2	3	4
1.	Сбор, получение исходных данных, обследование площадки	Подписание Договора	14 календарных дней с даты подписания Договора
2.	Определение габаритов двух возможных площадок проектирования	14 календарных дней с даты подписания Договора	21 календарный день с даты подписания Договора
3.	Согласование Заказчиком п.2	21 календарный день с даты подписания Договора	28 календарных дней с даты подписания Договора
4.	Подготовка и передача на согласование ТЗ на инженерно-топографические изыскания	28 календарных дней с даты подписания Договора	35 календарных дней с даты подписания Договора
5.	Согласование ТЗ на инженерно-топографические изыскания	35 календарных дней с даты подписания Договора	42 календарных дня с даты подписания Договора
6.	Выполнение технологических расчетов	14 календарных дней с даты подписания Договора	42 календарных дня с даты подписания Договора
7.	Согласование Заказчиком технологических расчетов	42 календарных дня с даты подписания Договора	49 календарных дня с даты подписания Договора
8.	Выполнение инженерно-топографических изысканий	42 календарных дня с даты подписания Договора	70 календарных дней с даты подписания Договора
9.	Разработка принципиальной технологической схемы и опросных листов на: - газоперекачивающие агрегаты; - аппараты воздушного охлаждения; - установки топливного и импульсного газа; - узлы коммерческого учета	49 календарных дней с даты подписания Договора	70 календарных дней с даты подписания Договора
10.	Согласование Заказчиком принципиальной технологической схемы и опросных листов	70 календарных дней с даты подписания Договора	77 календарных дней с даты подписания Договора
11.	Разработка ОТР	42 календарных дня с даты подписания Договора	102 календарных дня с даты подписания Договора
12.	Согласование ОТР Заказчиком с выбором варианта размещения	102 календарных дня с даты подписания Договора	109 календарных дней с даты подписания Договора
13.	Выполнение инженерно-геологических изысканий	109 календарных дней с даты подписания Договора	137 календарных дней с даты подписания Договора

Генеральный директор АО "ИТН"




А.А. Косяк

1	2	3	4
14.	Выбор типа ГПА, ВХ: - рассылка ОЛ; - обработка ТКП; - выбор поставщика	109 календарных дней с даты подписания Договора	146 календарных дней с даты подписания Договора
15.	Разработка проектной документации в полном объеме	109 календарных дней с даты подписания Договора	140 календарных дней с даты подписания Договора
16.	Согласование Заказчиком проектной документации	140 календарных дней с даты подписания Договора	154 календарных дней с даты подписания Договора
17.	Прохождение экспертизы проектной документации	154 календарных дней с даты подписания Договора	182 календарных дня с даты подписания Договора
18.	Разработка рабочей документации в полном объеме	109 календарных дней с даты подписания Договора	210 календарных дней с даты подписания Договора

Дата заполнения: 28.09.2021

(Фамилия, имя и должность лица, уполномоченного представлять экономического оператора): Косяк Александр, генеральный директор АО "Институт транспорта нефти"

  
(подпись)

