

Graficul de prestări servicii				
Elaborarea Studiului de Prefezabilitate la selectarea opțiunii de trasare a rețelei de canalizare sub presiune „Construirea Colectorului de apa Uzată Strășeni Chișinău (Vatra)”				
Etapa I: „Studiul de Analiză Tehnică privind Exploatarea Sistemului de Canalizare”				Luna
Etapa II: „Studiul de Prefezabilitate privind Constructia colectorului de apa uzata Strasenî Chisinau (Vatra)”				Data încheierii
Nr.	Activități	Durat zile	Documente Livrabile	
	Descrierea Activităților	60.00	Descrierea Documente Livrabile	60.00
1.	Studiul de Analiză Tehnică privind Evidența, Delegarea și Exploatarea Sistemelor de Aprovizionare cu Apă și Canalizare	38.00	Raport de Analiză Tehnică privind Evidența, Delegarea și Exploatarea Sistemelor de Aprovizionare cu Apă și Canalizare	
1.2.	Analiza Tehnică privind Evidența, Delegarea și Exploatarea Sistemului de Canalizare	26.00	Raport de Analiză Tehnică privind Evidența, Delegarea și Exploatarea Sistemului de Canalizare	
1.2.1.	Analiza Planurilor Generale privind Exploatarea SC	6.00	Planul OrtoFoto / Planul Cadastral / Planul Topografic / Planul Rețele Edilitare	
1.2.2.	Analiza Pașaportului Tehnic Construcțiilor Inginerești în cadrul SC	1.00	PG„Planul de Situație, Planul de Trasare, Planul de Sistematizare pe Verticală, Planul de Terasament, Planul de Amenajare a Teritoriului, Planul Îngrădirii Teritoriului”, SAC„Soluții Arhitecturale, Soluții Constructive”, ST„Soluții Tehnologice”, AEE/IEI/IEE„Soluții de Alimentare cu Energie Electrică și Iluminat Exterior/Interior ”, AC„Automatizare Comunicațiilor”	
1.2.3.	Analiza Pașaportului Tehnic Rețelelor Inginerești în cadrul SC	3.00	PG„Planul de Situație, Schema Generală de Trasare, Schema Zonală de Trasare”, SC „Schema Generală de Funcționare, Scheme Hidraulică de Calcul, Schema de Detaliu a Colectoarelor, Schema de Dealu a Rețelelor de Evacuare Apei Menajere, Schmea Rețelelor de Evacuare a Apei Pluviale, Schema de Detaliu a Branșamentelor de Canalizare”	
1.2.4.	Analiza Dosarului Tehnic Construcțiilor Inginerești în cadrul SC	1.00	Liste de Inventariere a Bunurilor la Construcții Inginerești în cadrul SC (Platforme cu Stații de Pompare a Apei Uzate, Platforme cu Stații de Epurare a Apei Uzate, etc.)	
1.2.5.	Analiza Dosarului Tehnic Rețelelor Inginerești în cadrul SC	3.00	Liste de Inventariere a Bunurilor la Instalațiilor Inginerești în cadrul SC (Rețele Exterioare de Colectare a Apei , Rețele Exterioare de Evacuare a Apei, Rețele Exterioare a Branșamentelor de Canalizare, etc.)	
1.2.6.	Analiza Documentației de Proiect și Documentației de Deviz la Construcțiilor Inginerești în cadrul SC	3.00	DCU„Schije Tehnice-Schije Arhitecturale,Constructive și Tehnologice”,DT„Memorii și Proiecte Tehnice”,DP„Memorii și Proiecte de Execuție”, DD„Memorii la Devize, Devize Generale și Locale”, Coordonări, Avize, Aprobări, Anexe, etc	
1.2.7.	Analiza Documentației de Proiect și Documentației de Deviz la Rețele Inginerești în cadrul SC	6.00	DCU„Schije Tehnice-Schije Arhitecturale,Constructive și Tehnologice”,DT„Memorii și Proiecte Tehnice”,DP„Memorii și Proiecte de Execuție”, DD„Memorii la Devize, Devize Generale și Locale”, Coordonări, Avize, Aprobări, Anexe, etc	
1.2.8.	analiza documentației tehnice privind Inventarierea, Evaluarea și Delegarea la Exploatarea SC	3.00	Coordonări / Avize / Aprobări / Verificări / Anexe	
1.5.	Ședință de lucru cu reprezentanții Î.M., APL și CR	12.00	Proces Verbal în urma Ședinței de Lucru cu reprezentanții Î.M., APL și CR	
1.2.1.	Vizite de lucru în teren privind analiza Documentației Tehnice privind SC	9.00	Proces Verbal, Act de Primire Predare, înregistrări foto, fișe de analiză, etc	
1.1.8.	Ședințe de lucru cu reprezentanții Întreprinderile Municipale	0.50	Proces Verbal în urma Ședinței de Lucru cu reprezentanții Întreprinderile Municipale	
1.2.8.	Ședință de lucru cu reprezentanții Administrațiile Publice Locale	2.00	Proces Verbal în urma Ședinței de Lucru cu reprezentanții Administrațiile Publice Locale	
1.2.8.	Ședință de lucru cu reprezentanții Consiliului Raional	0.50	Proces Verbal în urma Ședinței de Lucru cu reprezentanții Consiliului Raional	
2	Studiul de Fezabilitate privind Exploatarea, Modernizarea și Extinderea Sistemelor de Aprovizionare cu Apă și Canalizare	22.00	Raport - Studiul de Fezabilitate privind Exploatarea, Modernizarea și Extinderea Sistemelor de Aprovizionare cu Apă și Canalizare	
2.2	Studiului de Fezabilitate privind Exploatarea, Modernizarea și Extinderea Sistemului de Canalizare	19.00	Studiului de Fezabilitate privind Exploatarea, Modernizarea și Extinderea Sistemului de Canalizare	
2.2.1	Elaborarea Conceptului de Proiect Investițional privind Extinderea SC	1.00	Notă Informativă privind Proiectul de Investiții, Schiță de Proiect Investițional.	
2.2.2	Elaborarea Studiului de Fezabilitate privind Extinderea SC	8.00	Raport Studiu de Fezabilitate, Planul Amplasare în Zonă / Planuri Generale / Planuri Zonale, Scheme Arhitecturale / Scheme Constructive / Scheme Tehnologice, Profile Longitudinale / Profile Transversale / Profile Speciale.	
2.2.3	Elaborarea Studiului de Analiză Economică - Financiară privind Extinderea SC	3.00	Memoriul de Analiza Economico - Financiară al Construcțiilor, Raport privind Analiza Economico - Financiară General al Construcțiilor (Estimativ), Raport privind Analiza Economico - Financiară Local al Construcțiilor (Estimativ)	
2.2.4	Elaborarea Planurilor Generale privind Extinderea SC	6.00	Planul OrtoFoto / Planul Cadastral / Planul Topografic / Planul Rețele Edilitare	
2.2.5	Elaborarea caietului de sarcini privind Studiului de Fezabilitate pentru Extinderea SC	1.00	Coordonări / Avize / Aprobări / Verificări / Anexe	
2.3	Ședință de lucru cu reprezentanții Î.M., APL și CR	3.00	Proces Verbal în urma Ședinței de Lucru cu reprezentanții Î.M., APL și CR	
2.3.1	Ședințe de lucru cu reprezentanții Întreprinderilor Municipale	0.50	Proces Verbal în urma Ședinței de Lucru cu reprezentanții Întreprinderilor Municipale	
2.3.2	Ședință de lucru cu reprezentanții Administrațiilor Publice Locale	2.00	Proces Verbal în urma Ședinței de Lucru cu reprezentanții Administrațiilor Publice Locale	
2.3.3	Ședință de lucru cu reprezentanții Consiliului Raional	0.50	Proces Verbal în urma Ședinței de Lucru cu reprezentanții Consiliului Raional	
	TOTAL zile lucrătoare	60.00	≤	60.00

Total zile lucrătoare pentru perioada din: 15.07.2025 pînă: 15.09.2025

PRESTATOR:

BENEFICIAR:

Administrator, Scobioala Eugeniu _____
