Anexa nr. 10
la Documentația standard nr._____
din "____" _____ 2026

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a drumului public național G108 M5-Florești-Anenii Noi (km 0,00 - 9,00), Etapa II

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026							2027												2028				
		Luna																							
		06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05
1.	**Lucrari pregatitoare**																								
2.	**Lucrari de terasament**																								
3.	**Lucrari de finisare si planificare**																								
4.	**Lucrari de consolidare**																								
5	**Sistemul rutier**																								
6	**Amenajarea drumului**																								
6.1	*Executarea treptelor pentru pietoni suprainaltate*																								
6.2	*Executarea trotuarelor*																								
6.3	*Amenajarea acceselor in curti*																								
6.4	*Amenajarea drumurilor laterale*																								
6.5	*Amenajarea platformelor la statiile de autobus*																								
6.6	*Constructia statiei autobus tip*																								
6.7	*Instalarea stilpilor de semnalizare din plastic*																								
6.8	*Montarea parapetului metalic rutier cu pasul stilpilor 2m*																								
6.9	*Instalarea indicatoarelor rutiere*																								
6.10	*Instalarea bornelor kilometrice*																								
6.11	*Executarea marcajului rutier*																								
7	**Stramutarea Retelelor Exterioare de Alimentare cu Energia electric**																								
2	**Lucrari de arta**																								
01	*02C03o04nstructia podetului d1.0m la acces la PC1+25*																								
2.2	*Reparatia podetului 2d1.0m la PC10+33*																								
2.3	*Reparatia podetului d1.0m la PC12+09*																								
2.4	*Reparatia podetului d1.0m la PC13+66*																								

2.5	*Constructia podetului d1.2m la acces la PC14+55*																								
2.6	*Constructia sistemei de scurgere la PC16+91*																								
2.7	*Reparatia podetului 2d1.2m la PC20+59*																								
2.8	*Reparatia podetului d1.0m la PC22+20*																								
2.9	*Reparatia podetului 2.0*2.0m la PC28+13*																								
2.10	*Reparatia podetului d1.0m la PC29+98*																								
2.11	*Reparatia podetului d1.2m la PC35+54*																								
2.12	*Constructia podetului 2d1.0m la acces la PC39+37*																								
2.13	*Reparatia podetului d1.0m la PC40+91*																								
2.14	*Reparatia podetului 2.5*2.0m la PC46+24*																								
2.15	*Constructia podetului 2*(2.0*2.0)m la PC46+37*																								
2.16	*Constructia podetului d1.0m la acces la PC52+53*																								
2.17	*Reparatia podetului d1.0m la PC56+52*																								
2.18	*Reparatia podetului 3(2.0*2.0) m la PC58+06*																								
2.19	*Constructia podetului 2d1.5m la PC63+75*																								
2.20	*Decaparea podului la PC64+25*																								
2.21	*Constructia podetului d1.2m la PC70+98*																								
2.22	*Constructia podetului 2d1.5m la PC77+46*																								
2.23	*Constructia podetului 2d1.5m la PC85+00*																								
2.24	*Decaparea podului la PC87+03*																								
2.25	*Constructia podetului 2d1.2m la PC87+93*																								

Data completării: 20.05.2026
Semnat: _____
Nume: Mrug Vitalii
Funcţia în cadrul firmei: director general
Denumirea firmei şi sigiliu: “Genesis International” SRL

Digitally signed by Mrug Vitalii
Date: 2026.05.20 14:07:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ