Grafic de executie
"Construcția stadionului de fotbal din orașul Șoldănești"

NR.	Denumirea lucrarii	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1	Obținerea permisiunilor de începere a lucrărilor																																																
2	Organizarea de santier, constructia ingradirilor																																																
3	Trasarea axelor cu teodolitul. Lucrări de demolare																																																
4	Lucrări generale de construcție. Bloc Administrativ																																																
5	Rețele interioare de apeduct și canalizare, încălzirea, ventilarea																																																
6	Rețele de alimentare cu gaze exerioare și interioare, montarea utilajului termomecanic																																																
7	Rețele de alimentare cu energie electrică, iluminat interior, semnalizarea de incendiu, sistemul de amplificare sunet, telefonizare																																																
8	Lucrări de constructie a terenului de fotbal																																																
9	Lucrări generale de construcție a tribunei, lojei VIP și lojei pentru presă																																																
10	Lucrări de pavare a căilor de acces, montarea rigolelor pentru ape pluviale																																																
11	Rețele exterioare de apeduct si canalizare pluvială																																																
12	Lucrări de construcție a zidului de sprijin																																																
13	Sistematizarea pe verticală																																																
14	Amenajarea teritoriului																																																
16	Evacuarea șantierului, amenajarea teritoriului																																																
17	Recepția la terminarea lucrărilor																																																

Durata "Construcția stadionului de fotbal din orașul Șoldănești" - 12 luni
Notă -o celulă constituie 5 zile lucrătoare

Semnat
Nume **Mereacre Andrei**
Funcția **Director**
Denumirea firmei AM Sisteme SRL

Digitally signed by Mereacre Andrei
Date: 2024.08.08 14:08:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ