Digitally signed by Covaș Adrian
Date: 2026.01.29 14:25:18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din "15" septembrie 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale.."
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026																													
		Luna																													
		1				2				3				4				5				6				7					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
„ Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale.." – 180 zile (In dependenta de condițiile meteo)																															
1	Organizare șantier, mobilizare utilaje, trasare rețea, semnalizare temporară																														
2.	Aprovizionare materiale, pregătire front lucru																														
3.	Săpături mecanizate tranșee canalizare																														
4.	Continuare săpături, sprijiniri de maluri																														
5.	Săpături mecanizate cămine																														
6.	Sprijiniri, corectări manuale profil tranșee																														
7.	Săpături manuale și nivelare fund cămine																														
8.	Montaj conducte PVC D200																														
9.	Beton egalizare + montaj inele cămine																														
10.	Montaj conducte, tuburi protecție D250																														
11	Montaj inele cămine Ø1000 / Ø1500																														
12	Continuare montaj conducte, bandă semnalizare																														
13	Finalizare corp cămine, etanșări																														
14	Montaj tuburi protecție D315, racorduri																														
15	Montaj plăci prefabricate cămine																														
16	Finalizare montaj conducte																														
17	Montaj scări metalice, consolidări																														
18	Probe preliminare etanșeitate																														
19	Vopsiri anticorozive elemente metalice																														
20	Remedieri după probe																														
21	Montaj capace fontă																														
22	Umpluturi stratificate manual																														
23	Curățenie zonă cămine																														

24	Compactare mecanizată tranșee																												
25	Transport pământ și materiale rezultate																												
26	Refacere strat fundație drum (nisip)																												
27	Refacere strat piatră spartă																												
28	Compactare și profilare drum																												
29	Curățenie generală, semnalizare finală																												
30	Probe finale funcționale																												
31	Recepție la terminarea lucrărilor																												
32	Remedieri conform proces-verbal																												
33	Verificare remedieri																												
34	Recepție finală																												
35	Demobilizare, eliberare șantier																												