Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Renovarea grupei cresa din s. Dobrogea, or. Singera, mun. Chisinau”

(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrărilor 60 zile.

Nr.	Denumirea lucrărilor	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
1	**Organizarea șantierului, mobilizare, aprovizionare materiale și protejarea spațiilor**	■	■							
2	**Demontări și evacuarea deșeurilor – Antreu, Dormitor, Grupa și încăperi auxiliare**	■	■							
3	**Demontări și pregătirea Blocului sanitar**	■	■							
4	**Demontări și pregătirea acoperișului**	■	■							
5	**Lucrări pardoseli – Antreu**: încălzire în pardoseală, plasă, șapă, autonivelantă, covor PVC antibacterian		■	■						
6	**Lucrări pardoseli – Dormitor**: termoizolație, plasă, șapă, autonivelantă, covor PVC antibacterian		■	■	■					
7	**Lucrări pardoseli – Grupa și încăperi auxiliare**: tip 1, tip 2 și tip 3, inclusiv încălzire în pardoseală și gresie			■	■	■				
8	**Lucrări pereți – Antreu și Dormitor**: grunduire, tencuire, armare cu plasă, gletuire și vopsire			■	■	■				
9	**Lucrări pereți – Grupa și încăperi auxiliare**: tencuieli, glet, armare și finisaje				■	■	■			
10	**Lucrări pereți, glafuri și tavane – Bloc sanitar**				■	■				
11	**Tavane din PGC, gletuire, grunduire și vopsire – toate încăperile**					■	■			
12	**Tâmplării** – montarea ușilor din profil de aluminiu						■	■		
13	**Rețele electrice** – șanțuri, cabluri, prize, întrerupătoare și corpuri de iluminat	■	■			■	■	■		
14	**Lucrări de încălzire** – radiatoare și sistem de încălzire în pardoseală		■	■	■			■		
15	**Lucrări tehnico-sanitare și canalizare**		■	■	■	■				
16	**Ventilare și recuperatoare** – pregătire goluri, montare și racordare					■	■	■		
17	**Acoperiș** – strat suport, hidroizolație, plase, plinte, aeratoare și elemente de scurgere	■	■	■	■	■				
18	**Lucrări de montare electrice finale** – aparataj, corpuri de iluminat și conexiuni						■	■	■	
19	**Montarea utilajelor** – panouri LED, recuperatoare, aparat de aer condiționat, boiler etc.							■	■	■
20	**Echipamente bloc sanitar și dotări finale**							■	■	■
21	**Retușuri, remedieri, curățenie generală și evacuarea materialelor/deșeurilor**								■	■
22	**Verificarea calității, probe și punerea în funcțiune a instalațiilor**								■	■
23	**Recepția lucrărilor și predarea obiectivului**									■

Digitally signed by Covaş Adrian
Date: 2026.08.11 16:03:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ