Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din "15" septembrie 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrări de reparație capitală a secției Cardiologie a IMSP Spitalul de Stat"
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		Luna											
		1				2				3			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
„ Lucrări de reparație capitală a secției Cardiologie a IMSP Spitalul de Stat" – 3 luni													
1	Organizare șantier, trasări, aprovizionare materiale, începere demolări (pereți, uși, pardoseli, tencuieli)												
2.	Continuare demolări masive, evacuare deșeuri, transport și curățare												
3.	Finalizare demolări, rost antiseismic, pregătiri pentru lucrări noi												
4.	Montare pereți despărțitori noi (gips-carton), profile metalice, început montaj uși												
5.	Continuare pereți + montare uși aluminiu și PVC, început instalații sanitare (apă/canalizare trasee)												
6.	Finalizare pereți + uși, continuare instalații sanitare, probe preliminare												
7.	Începere finisaje tavane (tencuieli, glet, grund) + început finisare pereți (tencuieli grosiere)												
8.	Continuare finisaje pereți (tencuieli, armare fibră, glet) + tavane												
9.	Placări faianță, finisaje pereți tip 2 și 3, pregătire pardoseli												
10.	Execuție pardoseli (șape, hidroizolații, autonivelare)												
11	Montare linoleum medical / gresie, montare elemente decorative, echipamente sanitare												
12	Finisaje finale: vopsitorii, montaj obiecte sanitare, probe instalații, curățenie finală, recepție												

Digitally signed by Covaş Adrian
Date: 2026.04.17 14:09:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ