Digitally signed by Bezer Igor
Date: 2024.11.02 13:13:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr._____
din "____" _____ 20___

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări „Replanificarea încăperilor de la nivelurile II-VII din imobilul cu nr. cadastral 0100419.113.01, cu renovarea/modernizarea fațadelor, situat în mun. Chișinău, str.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025										Anul 2026												Anul 2027									
		Luna										Luna												Luna									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
AICI TREBUIE INDICATA VALOAREA LUCRARILOR NAOSTRE NU CEA DIN ANUNT		Valoarea lucrarilor in suma minima 69044825.16 lei										Valoarea lucrarilor in suma minima 69044825.16 lei												Valoarea lucrarilor in suma minima ramasa conform Contractului atribuit									
	Organizare de Santier																																
	Organizare de șantier																																
	Faza I lucrari interioare axa "5-18" (Etapa I)																																
1	Executarea Demontari																																
2	Executarea canalelor de ventilare																																
3	Tencuiala și termoizolarea pereților încăperilor tehnice (deasupra cotei 25.800)																																
4	Executarea termoizoaltiei acoperisului																																
5	Executarea stratului de egalizare																																
6	Executarea stratului de hidroizolare cu poliuritan																																
7	Executarea protectiei UV																																
8	Montarea Ferestrelor exterioare																																
9	Zidăria pereților despărțitori																																
10	Montarea rețelelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului ciclu 1																																
11	Montarea rețelelor electrice interioare-Ciclu 1																																
12	Montarea rețelelor interioare de alimentare cu apă și canalizare-Ciclu 1																																
13	Montarea rețelelor de comunicații telefonice și de semnalizare-Ciclu 1																																
14	Executarea șapei pardoselilor																																
15	Finisarea pereților și pardoselilor																																
16	Montarea echipamentelor - utilajului de IVC , ciclul 2 la sisemele de incalzire si conditionare																																
16	Montarea echipamentelor electrice si iluminatului Ciclul 2																																
17	Montarea echipamentelor curenti slabi si telecomunicatii Ciclul 2																																
17	Instalarea obiectelor sanitare-Cilcu 2																																
18	Vopsitorii interioare																																
19	Montarea tavanului suspendat																																
20	Finisarea pardoselilor cu linoleum cu plinte, si placi de gresie portelanata in grupuri sanitare																																
21	Montarea tîmplariei interioare																																
22	Montarea ascensoarelor																																
23	Finisarea peretilor si pardoserilor la casa scarii																																
	Faza II - lucrări interioare axa „18-30" (etapa II)																																
1	Executarea Demontari																																
2	Executarea canalelor de ventilare																																
3	Tencuiala și termoizolarea pereților încăperilor tehnice (deasupra cotei 25.800)																																
4	Executarea termoizoaltiei acoperisului																																
5	Executarea stratului de egalizare																																
6	Executarea stratului de hidroizolare cu poliuritan																																
7	Executarea protectiei UV																																
8	Montarea Ferestrelor exterioare																																
9	Zidăria pereților despărțitori																																
10	Montarea rețelelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului ciclu 1																																
11	Montarea rețelelor electrice interioare-Ciclu 1																																
12	Montarea rețelelor interioare de alimentare cu apă și canalizare-Ciclu 1																																
13	Montarea rețelelor de comunicații telefonice și de semnalizare-Ciclu 1																																
14	Executarea șapei pardoselilor																																
15	Finisarea pereților și pardoselilor																																
16	Montarea echipamentelor - utilajului de IVC , ciclul 2 la sisemele de incalzire si conditionare																																
	Montarea echipamentelor electrice si iluminatului Ciclul 2																																
	Montarea echipamentelor curenti slabi si telecomunicatii Ciclul 2																																

17	Instalarea obiectelor sanitare																																
18	Executarea tencuielii decorative																																
19	Montarea casetelor tavanului																																
20	Finisarea pardoselilor cu linoleum cu plinte, si placi de gresie portelanata in grupuri sanitare																																
21	Montarea timplariei interioare																																
22	Montarea ascensoarelor																																
23	Finisarea peretilor si pardoserilor la casa scarii																																
Faza II - Etapa III Fațada																																	
1	Montarea ușilor exterioare																																
2	Instalarea structurii din profile de aluminiu fasada ventilata																																
3	Termoizolarea fațadei ventilate																																
4	Montarea panourilor HPL și plăcilor din piatră de calcar																																
5	Lamele verticale din aluminiu fixate pe fatada inclusiv toate elementele necesare fixarii																																
6	Executarea glafurilor și capacului de parapet																																
7	Masuri de asigurare a sigurantei la incendiu MASI																																
8	Montare panouri fotovoltaice																																

Semnat: _____
Nume: **Scerbina Angela**
Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**
Denumirea întreprinderii: **S.R.L."Eurostil Construct", Asociat Lider**

Semnat: _____
Nume: **Scerbina Angela**
Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**
Denumirea întreprinderii: **S.R.L."Moldconstruct Service", Asociat Secund**