ID	Activitati si subactivitati	Durata [zile]	Start	Final	Valoarea cu TVA
1	**F1. FAZA 1: RAPORT DE ÎNCEPERE**	**20 days**	**Mon 05.06.23**	**Fri 30.06.23**	**86.940,12**
2	**F.1.1. Analiza documentelor**	1 day	Mon 05.06.23	Mon 05.06.23	12.420,0
3	**F.1.2. Colectarea informațiilor**	1 day	Tue 06.06.23	Tue 06.06.23	12.420,0
4	**F.1.3. Documentarea pe teren**	8 days	Wed 07.06.23	Fri 16.06.23	12.420,0
5	**F.1.4. Efectuarea măsurătorilor topo geodezice**	14 days	Tue 13.06.23	Fri 30.06.23	12.420,0
6	**F.1.5. Efectuarea prospecțiunilor hidro-geologice**	14 days	Tue 13.06.23	Fri 30.06.23	12.420,0
7	**F.1.6. Revizuirea graficului de lucru**	3 days	Mon 19.06.23	Wed 21.06.23	12.420,0
8	**F.1.7. Întocmirea raportului de începere**	7 days	Thu 22.06.23	Fri 30.06.23	12.420,12
9	**F2. FAZA 2: PROIECT TEHNIC PRELIMINAR**	**45 days**	**Mon 03.07.23**	**Fri 01.09.23**	**260.820,36**
10	**F.2.1. Prezentarea cadrului general al infrastructurii propuse**	10 days	Mon 03.07.23	Fri 14.07.23	21.735,03
11	**F.2.2. Configurarea de ansamblu a componentelor principale ale investiției**	10 days	Mon 03.07.23	Fri 14.07.23	21.735,03
12	**F.2.3. Descrierea tehnică a întregului sistem propus cu detalierea componentelor și subcomponentelor acestuia**	12 days	Mon 10.07.23	Tue 25.07.23	21.735,03
13	**F.2.4. Detalierea prin intermediul planurilor și diagramelor a soluțiilor tehnice propuse**	7 days	Mon 17.07.23	Tue 25.07.23	21.735,03
14	**F.2.5. Diagrame P&I pentru fiecare componentă și pentru întregul sistem**	8 days	Fri 21.07.23	Tue 01.08.23	21.735,03
15	**F.2.6. Parametrii de proiectare și ipotezele de calcul**	10 days	Fri 21.07.23	Thu 03.08.23	21.735,03
16	**F.2.7. Scheme tehnologice ale componentelor sistemului**	10 days	Wed 26.07.23	Tue 08.08.23	21.735,03
17	**F.2.8. Profile longitudinale**	20 days	Wed 26.07.23	Tue 22.08.23	21.735,03
18	**F.2.9. Calcule hidraulice preliminare**	12 days	Wed 09.08.23	Thu 24.08.23	21.735,03
19	**F.2.10. Estimări de costuri grosiere pentru întregul sistem**	8 days	Wed 16.08.23	Fri 25.08.23	21.735,03
20	**F.2.11. Raport explicativ succint asupra proiectului preliminar**	5 days	Mon 21.08.23	Fri 25.08.23	21.735,03
21	**F.2.12. Revizuirea proiectului tehnic preliminar**	5 days	Mon 28.08.23	Fri 01.09.23	21.735,03
22	**F3. FAZA 3: PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE DETALIAT**	**110 days**	**Mon 04.09.23**	**Fri 02.02.24**	**521.640,72**
23	**F.3.1. Prezentarea cadrului general al infrastructurii propuse**	5 days	Mon 04.09.23	Fri 08.09.23	26.082,00
24	**F.3.2. Configurarea de ansamblu a componentelor principale ale investiției**	6 days	Thu 07.09.23	Thu 14.09.23	26.082,00
25	**F.3.3. Descrierea tehnică a întregului sistem propus cu detalierea componentelor și subcomponentelor acestuia**	12 days	Thu 07.09.23	Fri 22.09.23	26.082,00
26	**F.3.4. Detalierea prin intermediul planurilor și diagramelor a soluțiilor tehnice propuse**	10 days	Fri 15.09.23	Thu 28.09.23	26.082,00
27	**F.3.5. Lista echipamentelor și instrumentației propuse prin proiect**	10 days	Mon 25.09.23	Fri 06.10.23	26.082,00
28	**F.3.6. Planuri de situație în scara 1:500**	30 days	Mon 09.10.23	Fri 17.11.23	130.410,00
29	**F.3.7. Profile longitudinale pentru toate conductele proiectate**	40 days	Mon 23.10.23	Fri 15.12.23	130.410,00
30	**F.3.8. Calcule hidraulice detaliate pentru rețele**	10 days	Mon 18.12.23	Fri 29.12.23	26.082,00
31	**F.3.9. Calcule de dimensionare hidraulică pentru stațiile de pompare**	10 days	Mon 25.12.23	Fri 05.01.24	26.082,00
32	**F.3.10. Calcule de dimensionare statică. Alimentare cu energie electrică. Plan general**	10 days	Mon 01.01.24	Fri 12.01.24	26.082,00
33	**F.3.11. Costul general consolidat estimat al lucrărilor de construcții-montaj**	12 days	Mon 15.01.24	Tue 30.01.24	26.082,00
34	**F.3.12. Raport final**	3 days	Wed 31.01.24	Fri 02.02.24	26.082,72

Digitally signed by Vivlan Mariana
Date: 2023.05.14 12:13:21 EEST
Reason: Approving Signature
Location: Moldova

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | External Tasks | External Milestone | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | Deadline | Progress