Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 07mai 2021

Digitally signed by Negru Marian
Date: 2022.06.30 16:47:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr. d/o	*Lucrări de amenajare a construcțiilor modulare (spațiu administrativ și de cazare), în cadrul Brigăzii 1 infanterie motorizată, mun. Bălți*	Anul																																	
		2022																				2023													
		Luna																																	
		1				2				3				4				5				1				2				3					
		Săptămâna																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Organizarea șantierului**																																		
2.	**Lucrări de demolare *(pregătirea terenului pentru executarea platformei)***																																		
	Lucrări de construcții																																		
3.	**Lucrări de terasament**																																		
	Strat fertil																																		
	Sistematizarea pe verticala																																		
	Gropi sub fundații																																		
	Umpluturi																																		
4	**Fundații, scări, podeste**																																		
	Lucrări de constructie fundații																																		
	Lucrări de construcție Scări, podeste																																		
5.	**Containere modulare inclusiv transportarea și montarea.**																																		
6.	**Conectarea instalațiilor electrice la rețele exterioare**																																		
	Lucrări de construcții																																		
	Lucrări de montare																																		
7.	**Amenajarea teritoriului**																																		
	Lucrări de placare Pavaj presat																																		
	Lucrări de placare Pavaj din prundiș cu dale din piatră																																		

	Amenajarea Spații verzi																																	
	Lucrări de montare - mobilier urban inclusiv transportarea și montarea.																																	
8.	**Sistema de alimentare cu energie electrică alternativă. Panouri sisteme solare fotovoltaice.**																																	
	Lucrări de montare																																	
	Lucrări de construcții conducte și accesorii																																	
	Izolarea conductelor																																	

NOTĂ: O celulă constituie 5 zile lucrătoare.

Semnat: electronic
Nume: Marian Negru
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: SRL "Vladmih Company"