Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrări de reparație capitală a coridoarelor de la etajul III al IP Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare””

(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrărilor 60 zile calendaristice..

Nr.	Denumirea lucrărilor	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
1	Organizarea șantierului, protecții, aprovizionare	■								
2	Demontări et.5 și et.4	■	■							
3	Demontări et.3 și et.2		■							
4	Demontări parter		■							
5	Lucrări electrice pregătitoare (toate nivelele)		■	■						
6	Tencuieli și reparații pereți et.5		■	■						
7	Tavane et.5		■	■						
8	Scări și podeste et.5			■	■					
9	Tencuieli și reparații pereți et.4			■	■					
10	Tavane et.4			■	■					
11	Scări și podeste et.4				■	■				
12	Tencuieli și reparații pereți et.3			■	■	■				
13	Tavane et.3				■	■				
14	Scări și podeste et.3					■	■			
15	Montare uși metalice et.3					■	■			
16	Finisaje aferente ușilor						■			
17	Tencuieli și reparații pereți et.2				■	■	■			
18	Tavane et.2					■	■			
19	Scări și podeste et.2						■	■		
20	Lucrări parter – pereți					■	■	■		
21	Lucrări parter – tavane					■	■	■		
22	Pardoseli și plinte parter						■	■		
23	Lucrări electrice finale						■	■		
24	Reparație acoperiș	■	■	■	■					
25	Montare tavan Armstrong				■	■				
26	Vopsitorii și finisaje generale						■	■	■	
27	Curățenie generală								■	
28	Evacuarea deșeurilor								■	
29	Recepția lucrărilor									■

Digitally signed by Covaș Adrian
Date: 2026.06.09 03:36:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ