Digitally signed by Covaș Adrian
Date: 2026.03.31 07:11:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Reparatii capitale a blocului administrativ, Lucrari de reparatie a bucatariei si a cantinei in cadrul LT "Gaudeamus"”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		Luna											
		1				2				3			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
„ Reparatii capitale a blocului administrativ, Lucrari de reparatie a bucatariei si a cantinei in cadrul LT "Gaudeamus"” – 3 luni													
1	Organizarea de șantier, trasări, aprovizionare inițială												
2.	Lucrări de demolare / desfaceri / demontări (pereți, pardoseli, faianță, obiecte sanitare, electrice etc.)												
3.	Evacuarea deșeurilor și curățarea frontului de lucru												
4.	Zidării / compartimentări / reparații suport												
5.	Lucrări la tavane (schelă, tavane suspendate / extensibile, baghete)												
6.	Lucrări la pereți – tencuieli, colțare, maiaki, armare fibră, glet												
7.	Placări pereți cu faianță / ceramică												
8.	Grunduire și vopsitorii interioare												
9.	Lucrări la pardoseli – pregătire strat suport												
10.	Montare gresie / finisare pardoseli												
11	Tâmplărie (uși / elemente aluminiu / ajustări)												
12	Instalații electrice – demontare, cabluri, doze, prize, întrerupătoare, corpuri de iluminat												
13	Instalații sanitare / apă-canal / obiecte sanitare												
14	Instalații de încălzire / ventilare / condiționare												
15	Montaj utilaje / aparataj / automatizări / AC												
16	Retușuri finale, reglaje, probe și punere în funcțiune												
17	Curățenie generală, predare, recepție la terminarea lucrărilor												